



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Castelfiorentino

SETTORE N. 5 - SERVIZI TECNICO/MANUTENTIVI E PATRIMONIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - PROGETTAZIONE

DETERMINAZIONE N. 500 / 2026

OGGETTO: PNRR - M5C1 - I 1.1 - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DI CONVENZIONE TRA ARTI E IL COMUNE DI CASTELFIORENTINO, QUALI AULA TRIO E LOCALI ATTIGUI, SITI NEL PALAZZO COMUNALE, CON ACCESSO DA VIA DEI TILLI, CASTELFIORENTINO (FI)" - PROGETTO RICOMPRESO NEL PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - CUP: C32H26000090001 - CIG: BB38514CAD - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il Comune di Castelfiorentino con la Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 01/04/2026 e con successiva Determinazione n. 238 del 13/04/2026, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori seguenti **"PNRR - M5C1 – I 1.1 - PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU "Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei locali oggetto di Convenzione tra ARTI e il Comune di Castelfiorentino, quali Aula TRIO e locali attigui, siti nel Palazzo Comunale, con accesso da Via dei Tilli, Castelfiorentino (FI)" – Progetto ricompreso nel Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l'Impiego – CUP: C32H26000090001 - CIG: BB38514CAD"**
- in data 27/03/2026 il Responsabile Unico di Progetto Ing. Manrico Padovani emetteva l'atto di validazione del progetto esecutivo a seguito dell'attività di verifica posta in essere in contraddittorio con il progettista incaricato dall'Amministrazione;
- l'immobile è sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 10 comma 1, e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. con Provvedimento di tutela diretta ai sensi del D.Lgs.42/2004 n.593 del 22 Novembre 2011;
- in data 05/03/2026 con Prot. n. 4146 è stata acquisita l'Autorizzazione ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 42/2004 rilasciata dalla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 238/2026 del 13/04/2026 è stata individuata, quale contraente dell'affidamento dei lavori suddetti, l'IMPRESA EDILE VANNUCCHI ROBERTO, c.f.

VNNRRT50A13C101H P.Iva 01624080485, con sede in Castelfiorentino (FI), Via Masini n. 60, CAP 50051, pec IMPRESAVANNUCCHI@PEC.LEONET.IT, che ha presentato una offerta pari a € 36.981,71 (di cui € 3.916,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge, per complessivi € 40.679,88;

- con la medesima Determinazione n. 238/2026 del 13/04/2026, che costituiva Determinazione a contrarre veniva confermato il Quadro Tecnico Economico dell'opera di cui alla Delibera G.C. n. 44 del 01/04/2026 ed approvato il seguente QTE:

A)	LAVORI	
	somme per lavorazioni	33.065,01
	somme per la sicurezza	3.916,70

	totale somme per lavori	36.981,71
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	i.v.a. 10% sui lavori	3.698,17
	incentivi per le funzioni tecniche 2% art.45 D.Lgs 36/2023	739,63
	forniture arredi	4.000,00
	imprevisti spese diverse e arrotondamenti	4.580,48

	totale somme a disposizione	13.018,29

	TOTALE PROGETTO A)+B)	50.000,00

- in data 15/04/2026 è stato stipulato il contratto di appalto Prot. n.6890 per l'importo contrattuale di € 36.981,71, di cui € 3.916,70 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge 10%, per complessivi € 40.679,88 , contratto stipulato interamente a misura;

- in data 16/04/2026, tramite apposito Verbale di consegna dei lavori debitamente sottoscritto dalle parti, il Direttore dei Lavori Arch. Giuditta Aspesi procedeva alla consegna dei lavori e stabiliva la data di ultimazione delle opere al giorno 04/06/2026 essendo il tempo contrattuale stabilito in giorni 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna;

Dato atto che i soggetti titolari di incarichi nell'ambito della realizzazione dell'opera sono:

- RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO: Ing. Manrico Padovani, Responsabile del Settore 5 – Servizi Tecnico Manutentivi e Patrimonio del Comune di Castelfiorentino;
- DIRETTORE DEI LAVORI: Arch. Giuditta Aspesi, dipendente del Comune di Castelfiorentino, Settore 5 – Servizi Tecnico Manutentivi e Patrimonio del Comune di Castelfiorentino;
- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Geom. Mauro Bianchi;
- COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: Geom. Mauro Bianchi;
- IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE DEI LAVORI: IMPRESA EDILE VANNUCCHI ROBERTO, C.F. VNNRRT50A13C101H, P.IVA 01624080485, con sede in Castelfiorentino (FI), Via Masini n.60, cap 50051, pec IMPRESAVANNUCCHI@PEC.LEONET.IT;
- IMPRESE SUBAFFIDATARIE:
 - Impresa VERDIANI E LINARI SRL con sede legale in San Gimignano (SI), Via della Casetta n. 13, C.F./P.IVA 06130430488, specificatamente per assistenze relative alla realizzazione di impianto elettrico, per importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. Subaffidamento comunicato con Prot. n. 7598 del 24/04/2026;

- Impresa IDROMASTER DI BAGNOLI JOHNNY con sede legale in Castelfiorentino (FI), Via Niccoli n.73/B, C.F BGNJNN67E14M126I, P.IVA 06293030489, specificatamente per assistenze relative alla realizzazione di impianto idraulico, per un importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023. Subaffidamento comunicato con Prot. n. 7599 del 24/04/2026.

Dato atto che in data 18/05/2026 è stato sottoscritto il 1° verbale di concordamento nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 5, comma 7 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che i lavori risultano ultimati il giorno 04/07/2026;

Dato atto che in data 10/06/2026 il Direttore dei Lavori Arch. Giuditta Aspesi, con apposito Verbale, accertava e certificava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 04/06/2026 e dunque nei termini contrattuali, salvo l'esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, quali fornitura e posa in opera della porta di accesso al nuovo servizio igienico realizzato e della porta prevista tra il corridoio e le scale di collegamento al piano terra del Palazzo Comunale. Ai sensi dell'art.12 del DM 7 marzo 2018 n.49 il Direttore dei Lavori assegnava il termine di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori per il completamento delle opere di piccola entità.

Visto il progetto strutturale redatto dall'Ing. Manrico Padovani e depositato all'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP) in data 13/04/2026 e le successive integrazioni;

Dato atto che in data 12/06/2026 con apposito verbale, è stata sottoscritta dalle parti la presa in consegna anticipata delle opere eseguite dall'appaltatore;

Dato atto che in data 29/06/2026 il Comune di Castelfiorentino ha consegnato all'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) l'Aula TRIO ad uso esclusivo e i locali attigui ad uso condiviso per la durata di dodici anni, unitamente alle chiavi di accesso ai locali suddetti.

Considerato che in data 02/07/2026, sono state completate le opere di piccola entità descritte nel Certificato di Ultimazione Lavori;

Vista la documentazione inerente i materiali impiegati, conservata agli atti dalla D.L. e riscontrata la conformità degli stessi con le previsioni progettuali;

Visti i seguenti documenti tutti conservati agli atti:

- A) Dichiarazione di Conformità relativa all'impianto elettrico rilasciata in data 28/05/2026 da VERDIANI E LINARI S.R.L., con sede legale in San Gimignano (SI), Via della Casetta n. 13, cap 53037, C.F./P.IVA 06130430488;
- B) Dichiarazione di Conformità relativa all'impianto idrico – sanitario rilasciata in data 15/06/2026 da IDROMASTER DI BAGNOLI JOHNNY con sede legale in Castelfiorentino (FI), Via Niccoli n.73/B, CAP 50051, C.F BGNJNN67E14M126I, P.IVA 06293030489;
- C) Certificazioni CAM dei materiali utilizzati e dei prodotti installati;
- D) Certificazione LEED degli elementi in acciaio;
- E) Dichiarazione di Prestazione del 24/04/2026 dei profili in acciaio;
- F) Certificazioni EPD dei materiali;

- G) Marcature CE dei diversi elementi;
H) Dichiarazione di corretta posa in opera delle nuove porte interne del 02/07/2026.

Considerato altresì:

- che i lavori eseguiti dall'IMPRESA EDILE VANNUCCHI ROBERTO, C.F. VNNRRT50A13C101H, P.IVA 01624080485, con sede in Castelfiorentino (FI), Via Masini n.60, cap 50051, pec IMPRESAVANNUCCHI@PEC.LEONET.IT, corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL sede di Empoli, continuativa;
- che le imprese risultano in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante, in particolare:
 - a) relativamente all'IMPRESA EDILE VANNUCCHI ROBERTO DURC Numero Protocollo INAIL_54125319 Data richiesta 13/05/2026 Scadenza validità 10/09/2026 esito regolare;
 - b) relativamente all'Impresa VERDIANI E LINARI S.R.L. DURC Numero Protocollo INPS_52024055 Data richiesta 25/08/2026 Scadenza validità 23/12/2026 esito regolare;
 - c) relativamente all'Impresa IDROMASTER DI BAGNOLI JOHNNY DURC Numero Protocollo INAIL_54505018 Data richiesta 11/06/2026 Scadenza validità 09/10/2026 esito regolare;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che l'Impresa ha fornito il DURC di congruità relativo alla manodopera impiegata, ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ' - ESITO POSITIVO - PROT. 202602889FI00/3 del 01/07/2026, come previsto dalla Legge 120/2020 e successivo DM 143/2021;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata in contraddittorio con l'Appaltatore e non sono emersi errori o contestazioni;
- che l'Appaltatore ha firmato il registro di contabilità e lo Stato Finale senza apposizione di riserve;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato dall'Appaltatore senza riserve, risulta quello descritto di seguito:

Importo dei lavori (ribasso 0,00%)	€ 32.473,18
Importo delle somme per la sicurezza	€ 3.916,70

Totale importo lavori e sicurezza	€ 36.389,88
 <u>a detrarre acconti corrisposti in corso d'opera:</u>	
- Certificato N.1 del 28/07/2026	€ 35.600,00

Resta il credito netto dell'Appaltatore a saldo di ogni suo compenso per l'esecuzione delle opere di cui al contratto scrittura privata Prot. 6890 del 15/04/2026	€ 789,88

Viste le leggi e i regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;

Richiamati

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 settembre 2021, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», e, in particolare la allegata Tabella A dalla quale risulta l'assegnazione di risorse al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la realizzazione della *Missione M5 - Componente C1 - Tipologia "Investimento" - Intervento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'Impiego"*;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 30/12/2025, esecutiva, di approvazione dello schema della convenzione tra Comune di Castelfiorentino e l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego per il trasferimento del Centro per l'impiego di Castelfiorentino;

- il Decreto dirigenziale di ARTI Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo n. 26 del 12/01/2026, di approvazione dello schema della convenzione finalizzata al trasferimento del Centro per l'impiego di Castelfiorentino;

- la Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, finalizzata al trasferimento del Centro per l'Impiego di Castelfiorentino presso porzione dell'immobile di proprietà comunale, nonché alla riqualificazione dei locali utilizzati, quale Aula TRIO e dei locali attigui, siti all'interno del succitato immobile, in attuazione del Piano di Potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche Attive del Lavoro di cui al d.m. 74/2019 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la suddetta Convenzione stabilisce, tra l'altro, che l'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, in qualità di Soggetto Attuatore, s'impegna a corrispondere al Comune, un contributo finanziario a valere sul Piano di potenziamento, a copertura degli oneri dell'intervento di riqualificazione dei locali utilizzati quale Aula TRIO e dei locali attigui, per un importo pari ad € 50.000,00, da erogarsi in 3 rate, secondo il seguente cronoprogramma:

A) la prima tranche di € 10.000,00 a titolo di anticipo;

B) la seconda tranche di € 20.000,00 a titolo di acconto, verrà versata entro 30 giorni dall'esaurimento del primo anticipo sulla base delle risultanze della documentazione tecnico-contabile sull'avanzamento dei lavori e sulla rendicontazione delle spese;

C) la terza tranche di € 20.000,00 ovvero della minor somma pari alla differenza tra il costo effettivamente sostenuto dal Comune e la sommatoria degli acconti di cui alle lettere precedenti, verrà versata entro 60 giorni dall'avvenuta trasmissione all'Agenzia del certificato di collaudo e previa verifica della conformità del progetto realizzato;

Visto il **Certificato di Regolare Esecuzione** emesso dal Direttore dei Lavori in data 31/08/2026, dal quale risulta che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'**IMPRESA EDILE VANNUCCHI ROBERTO**, C.F. VNNRRT50A13C101H P.Iva 01624080485, con sede in Castelfiorentino (FI), Via Masini n. 60, CAP 50051, pec: impresavannucchi@pec.leonet.it in forza del Contratto di Appalto scrittura privata Prot. n. 6890 stipulato in data 15/04/2026, corrispondono a quelli previsti e sono stati regolarmente eseguiti;

Visto lo stesso il CRE con cui è stata certificata l'avvenuta esecuzione delle opere di piccola entità descritte nel Certificato di Ultimazione dei Lavori;

Visto lo stesso il CRE con cui si liquida l'importo netto come specificato: € **36.389,88** comprensivi dell'esecuzione dei lavori al netto del ribasso d'asta e delle somme per la sicurezza di € 3.916,70, da cui, detratto il totale degli acconti corrisposti in corso d'opera pari a € 35.600,00, resta il credito netto dell'Appaltatore a saldo di ogni suo compenso di € **789,88** (settecentottantanove/88) che può pagarsi all'Impresa a saldo di ogni suo compenso relativo a somme per lavori.

Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione con conseguente liquidazione alla suddetta impresa del saldo per i lavori eseguiti come sopra dettagliato;

Richiamato il Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, di seguito denominato D.lgs. 36/2023 e, in particolare l’art. 28 dell’Allegato II.14 al D.lgs 36/2023 in relazione al Certificato di Regolare Esecuzione.

Riferimenti normativi di carattere generale:

- il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- L. 136/2010 e ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- il D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - gli articoli 183 e 184 in tema di impegno e liquidazione della spesa;
 - gli articoli 147-bis e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente gli obblighi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e i pareri sulla regolarità contabile;
 - l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, come successivamente modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) e, in particolare, i commi 629-633 relativi al c.d. split payment.

Visti altresì:

- il REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 02/04/2025;
- Regolamento di Contabilità armonizzato dell’Ente, approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 30/11/2017, in particolare il Titolo III – Sezione II, relativamente alla gestione della spesa;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvata la nota di aggiornamento del DUP 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 30/12/2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2026-2028 e sono state assegnate le risorse ai Responsabili dei Settori;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 16/10/2024 che prevede che le funzioni gestionali di cui all'art.107 del TUEL sono attribuibili a personale dell'area dei funzionari ed elevate qualificazioni;
- lo Statuto comunale.

DETERMINA

- Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo a “PNRR - M5C1 – I 1.1 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU “Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dei locali oggetto di Convenzione tra ARTI e il Comune di Castelfiorentino, quali Aula TRIO e locali attigui, siti nel Palazzo Comunale, con accesso da Via dei Tilli, Castelfiorentino (FI)” – Progetto ricompreso nel Piano Straordinario di Potenziamento dei Centri per l’Impiego – CUP: C32H26000090001 - CIG: BB38514CAD”;
- Di allegare alla presente a formarne parte integrante e sostanziale il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in data 31/08/2026;
- Di dare atto che a saldo di ogni compenso per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi risulta il seguente credito dell’appaltatore:
 - a) somme per l’esecuzione dei lavori al netto del ribasso d’asta e comprensive delle somme per la sicurezza € 36.389,88, da cui, detratte le somme già corrisposte in corso d’opera per complessivi € 35.600,00, resta il credito netto dell’Appaltatore a saldo di ogni suo compenso di € 789,88 (settecentottantanove/88) oltre i.v.a. 10% che può pagarsi all’Impresa a saldo di ogni suo compenso relativo a somme per lavori e quindi un totale pari a € 868,87 compreso i.v.a.
- Di dare atto che l’importo di € 868,87 risulta già impegnato sul bilancio dell’Ente al Capitolo di Bilancio 45450002/0 - “CONTRIBUTO DA ARTI PER RIQUALIFICAZIONE AULE TRIO (CAP. 210811352)”.

ALLEGATI

ALL. A - Certificato di Regolare Esecuzione

ESERCIZIO DEI DIRITTI

A) Contro il presente provvedimento amministrativo è possibile:

- ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Toscana nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione/notifica;

(*in alternativa*)- presentare ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione/notifica;

B) Il diritto di accesso (visione/estrazione di copia) della documentazione afferente il procedimento è esercitabile, nel rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale sull’accesso presso i Servizi Tecnico Manutentivi; il regolamento comunale sull’accesso è visionabile sul sito istituzionale

dell'Ente www.comune.castelfiorentino.fi.it , sezione “regolamenti”.

Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.

Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Li, 01/09/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PADOVANI MANRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)